項目		基本構想策定	資金調達	設計施工他		スタッフ採用・広告		届出
				設計施工	医療機器	採用	広告	
４ 月（13ヶ月前）	上旬	基本方針検討						
	中旬							
	下旬	診療圏調査						
５ 月（12ヶ月前）	上旬							
	中旬			着手金	テナント契約			
	下旬							
６ 月（11ヶ月前）	上旬			設計契約金				
	中旬				医療機器プラン検討			
	下旬							
７ 月（10ヶ月前）	上旬				基本設計			
	中旬	事業計画策定		基本設計報酬				
	下旬							
８ 月（9ヶ月前）	上旬				実施設計		クリニック名ロゴマーク検討	
	中旬		金融機関選定					
	下旬							
９ 月（8ヶ月前）	上旬			実施設計報酬				
	中旬							
	下旬							
１０ 月（7ヶ月前）	上旬				見積依頼			
	中旬							
	下旬		融資申込		電子カルテ選定			
１１ 月（6ヶ月前）	上旬		つなぎ融資実行	建築契約	仕様見直金額調整			
	中旬				医療機器選定			
	下旬							
１２ 月（5ヶ月前）	上旬						ホームページ作成	
	中旬					雇用条件打合せ		
	下旬				注文			
１ 月（4ヶ月前）	上旬							
	中旬							
	下旬			建築工事		スタッフ募集	広告プラン印刷物検討	
２ 月（3ヶ月前）	上旬							
	中旬					面接		
	下旬					採用		
３ 月（2ヶ月前）	上旬					雇用条件打合せ		
	中旬		融資実行			雇用契約		
	下旬							
４ 月（1ヶ月前）	上旬			引き渡し				開設届（20日迄） X線装置設置届（該当時）
	中旬				医療機器搬入トレーニング	職員研修院内準備		
	下旬						内覧会	保険医療機関指定申請（25日迄）
５ 月（開院月）	上旬							公費負担医療制度届出提出
	中旬							
	下旬							



５月上旬ＯＰＥＮ